Pre Start Programme @ 17th July 2023 Start

Hope & Clay (Construction) Ltd

North East Abingdon

ID	Name	Start	Finish	Time
1	Package 5	17/07/23	01/08/24	261d
2				
3	Off Site Foul Drainage			
4	Close Oxford Road Southbound South of Roundab	12/02/24	30/04/24	55d
5	EX to F1	12/02/24	01/03/24	15d
6	F1 to F2	04/03/24	22/03/24	15d
7	F2 to F3	25/03/24	16/04/24	15d
8	F3 to F4	17/04/24	30/04/24	10d
9	Close Oxford Road Northbound North of Roundab	01/05/24	05/06/24	24d
10	F4 to F5	01/05/24	15/05/24	10d
11	F5 to F6	16/05/24	30/05/24	10d
12	F6 to Spur	31/05/24	06/06/24	5d
13				
14	Site Clearance	07/06/24	25/06/24	13d
15				
16	North East Widening			
17	Excavate to R/L	25/09/23	28/09/23	4d
18	Stone Up	25/09/23	28/09/23	4d
19	Kerbing	29/09/23	03/10/23	3d
20	Gullies	04/10/23	06/10/23	3d
21	Path Realignment	09/10/23	13/10/23	5d
22	Sub Base	16/10/23	16/10/23	1d
23	Basecourses	23/10/23	24/10/23	2d
24				
25	North Arm Signalised Crossing			
26	Signals Ductwork	04/09/23	22/09/23	15d
27	Construct Path	25/09/23	28/09/23	4d
28	Tactiles	29/09/23	02/10/23	2d
29	Install Signals	03/10/23	09/10/23	5d
30	Power to Signals	10/10/23	13/10/23	4d
31	Loop Cutting	16/10/23	19/10/23	4d
32				
33	North West Arm			
34	Excavate to R/L	17/07/23	26/07/23	8d
35	Stone Up	17/07/23	26/07/23	8d
36	Highway Drainage	27/07/23	01/09/23	26d
37	Street Lighting	25/08/23	01/09/23	5d
38	Kerbing	04/09/23	12/09/23	7d
39	Gullies	13/09/23	26/09/23	10d
40	Sub Base	27/09/23	29/09/23	3d
41	Basecourses	02/10/23	04/10/23	3d
42				
43	North Arm			
44	Relocate Roundabout Island	25/10/23	07/11/23	10d
45				
46	East Arm North Side			
47	Excavate to R/L	08/11/23	14/11/23	5d
48	Stone Up	08/11/23	14/11/23	5d
49	Kerbing	15/11/23	21/11/23	5d
50	Gullies	22/11/23	24/11/23	3d
51	Form Path	27/11/23	01/12/23	5d
52	Street Lighting	04/12/23	05/12/23	2d
53	Basecourse	12/01/24	15/01/24	2d
54				
55	East Arm South Side			
56	Saw Cut & Breakout Kerbline	06/12/23	11/12/23	4d
57	Kerbing	12/12/23	13/12/23	2d
58	Gullies	14/12/23	15/12/23	2d
59	Form Path	18/12/23	22/12/23	5d
60	Path Widening	04/01/24	05/01/24	2d
61	Tactiles	08/01/24	09/01/24	2d
62	Street Lighting	10/01/24	11/01/24	2d
63	Surfacing to Path	12/01/24	15/01/24	2d
64				
65	Relocate Roundbaout Island	16/01/24	22/01/24	5d
66				
67	South Arm West Side			
68	Breakout Kerbline	23/01/24	25/01/24	3d
69	Kerbing	26/01/24	30/01/24	3d
70	Gullies	31/01/24	02/02/24	3d
71	Street Lighting	05/02/24	06/02/24	2d
72	Form Paths and Tactiles	07/02/24	09/02/24	3d
73				
74	East Arm Crossing Point			
75	South Side Works and Island	26/06/24	02/07/24	5d
76	North Side Works and Island	03/07/24	09/07/24	5d
77				
78	Closure of Dunmore Road and Twelve Acre Drive			
79	Planning	10/07/24	15/07/24	4d
80	Surfacing	16/07/24	18/07/24	3d
81	Road Marking	19/07/24	22/07/24	2d
82				
83	Closure of Oxford Road			
84	Planning	23/07/24	24/07/24	2d
85	Surfacing	25/07/24	29/07/24	3d
86	Road Marking	30/07/24	31/07/24	2d
87				
88	Signage	10/07/24	22/07/24	9d
89				

Completion Civils Commencement